



Наименование суда: Специализированный межрайонный  
экономический суд области Жетісу

Наименование области: Область Жетісу

**Истец:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального  
хозяйства, пассажирского транспорта,  
автомобильных дорог и жилищной  
инспекции Кербулакского района"

Адрес: КАЗАХСТАН, область Жетісу,  
Кербулакский район, село Сарыозек,  
Б.Момышұлы, 10

ИИН/БИН: 130940009212

**Ответчик:** ТОО "АЯКС-78"

Адрес: КАЗАХСТАН, область Жетісу, город  
Талдыкорган, Нұрсұлтан Назарбаев, 44

ИИН/БИН: 070340018461

## Исковое заявление

(прочие иски)

**Исковые требования:** Просим Суд:

- 1-Признать ответчика Товарищество с ограниченной ответственностью "АЯКС-78" недобросовестным участником государственных закупок.
- 2- Взыскать сумму неустойки 1 млн 478 тысяч 838 тенге.

.....

**Обстоятельства, на которых основаны требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства:**


Исковое заявление

Между Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЯКС-78" заключен договор о государственных закупках под №230109/00 от 10.07.2023 года по Проекту - Завершение работы по среднему ремонту внутренних улиц села Коянкоз Шанханайского сельского округа Кербулакского района области Жетісу.

Сметная стоимость работ составляет 362 млн. тенге, куда входит 13 улиц, протяженностью 7,6 км. Срок завершения указан 30 июня 2024 года.

Ответчиком работы выполнены некачественно, что подтверждается заключением РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по области Жетісу и

Подписал(а) КАСЕНОВ ЕРБОЛ СЕРИКОВИЧ





многочисленными жалобами от жителей села Коянкоз.

На основании замечаний от жителей истцом была инициирована проверка качества дорог с отбором Кернов через филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по области Жетісу и по результатам заключения были выявлены следующие дефекты и замечания:

— Выявлено, недостаточная толщина керна на верхнем слое покрытия, ПК 4+15 правая сторона по ул. Б. Майлина (около стадиона), площадью 150 м<sup>2</sup> на всю ширину фактическая толщина керна составляет 3.5 см, требуется переустройство;

— Выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на верхнем слое покрытия, ПК 1+20 по оси над водопропускной трубой площадью 3 м<sup>2</sup>, требуется переустройство.

— Выявлено, недостаточная толщина керна на верхнем слое покрытия, ПК 1+60 сторона ось по ул. Б. Майлина<sup>2</sup> конец улицы, площадью 150 м<sup>2</sup> на всю ширину фактическая толщина керна составляет 4.0 см, требуется переустройство;

— Наблюдается колейность на верхнем слое покрытия, ПК 1+60 сторона ось по ул. Б. Майлина<sup>2</sup> конец улицы, площадью 435 м<sup>2</sup> на всю ширину, требуется переустройство;

— Толщина керна не соответствует на верхнем слое покрытия, ПК 1+00 сторона ось по ул. Шокан начало улицы, площадью 250 м<sup>2</sup> на всю ширину фактическая толщина керна составляет 2.5 см, требуется переустройство;

— Выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на верхнем слое покрытия, ПК 1+00–1+20 по ул. Шокан начало улицы, площадью 100 м<sup>2</sup> на всю, требуется переустройство;

— Толщина керна не соответствует на верхнем слое покрытия, ПК 2+55 сторона ось по ул. Шокан, площадью 350 м<sup>2</sup> на всю ширину фактическая толщина керна составляет 3.8 см, требуется переустройство;

— Выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на верхнем слое покрытия, также наблюдается колейность, ПК 2+50–2+70 по ул. Шокан, площадью 100 м<sup>2</sup>, требуется переустройство.


— Выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на верхнем слое покрытия, также наблюдается колейность, ПК 3+10–2+85 по ул. Шокан, площадью 125 м<sup>2</sup>, требуется переустройство.

— Выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на верхнем слое покрытия, также наблюдается отсутствию толщины слоя, ПК 0+20-0+33; 1+00-1+07; 2+50-2+60 продолжение ул. Шокан вправо, площадью 100 м<sup>2</sup>, требуется переустройство.

— Толщина керна не соответствует на верхнем слое покрытия, ПК 3+20 сторона ось по ул. Коянкоз, площадью 250 м<sup>2</sup> на всю ширину фактическая толщина керна составляет 4.4 см, требуется переустройство;

— Выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на верхнем слое покрытия, также наблюдается колейность, ПК 0+05-0+70 по ул. Маметова, площадью 350 м<sup>2</sup>, требуется переустройство.

Подписал(а) КАСЕНОВ ЕРБОЛ СЕРИКОВИЧ





— При инспекции, технический надзор (эксперт) отсутствовал на объекте.

Выполненные работы на объекте:

Поперечные замеры 3-х метровой рейкой на стыках в количестве 4 шт.

Геометрические замеры ширины покрытия на верхнем слое покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонной смеси тип 2 марка Б.

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 2+20 сторона ось по ул. Маметова, толщина керна 4.5 см, проектная толщина 5 см;

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 3+20 сторона ось по ул. Коянкоз, толщина керна 4.4 см (толщина не соответствует проектным данным, проектная толщина 5 см);

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 0+20 сторона ось по ул. Коянкоз, толщина керна 6.8 см;

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 2+50 сторона ось по ул. Шокан, толщина керна 4.6 см;

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 1+00 сторона ось по ул. Шокан начало улицы, толщина керна 2.5 см (толщина не соответствует проектным данным, проектная толщина 5 см);

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 1+60 сторона ось по ул. Б. Майлина2 конец улицы, толщина керна 4.0 см (толщина не соответствует проектным данным, проектная толщина 5 см);

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 0+20 левая сторона по ул. Б. Майлина начало улицы, толщина керна 5.0 см;

Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 4+15 правая сторона по ул. Б. Майлина (около стадиона), толщина керна 3.5 см (толщина не соответствует проектным данным, проектная толщина 5 см);


Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка 2, ПК 0+15 сторона ось, по ул. Б. Майлина начало, толщина керна 5.3 см;

По результатам выявленных замечаний ответчику были попытки урегулировать спор в досудебном порядке, и для этих целей направляли досудебную претензию и согласно п.3 ст.627 ГК РК назначили разумный срок для завершения работ, однако ответчиком были проигнорированы все письма и не предпринимались никакие действия для попытки завершения работы в срок и надлежащим образом согласно договора.

На сегодняшний день на 7,6 км дорог уложено асфальтное покрытие. Из них 2,5 км дорог 17 июня текущего года некачественными по итогам проверки РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», обязательства по устранению недостатков не выполнены из за бездействия и халатности ответчика и при этом пропущены все возможные сроки.

В этой связи, согласно п.1 ст.632 Гражданского кодекса Республики Казахстан - Выполненная подрядчиком работа должна соответствовать условиям договора, а в договоре

Подписал(а) КАСЕНОВ ЕРБОЛ СЕРИКОВИЧ





прописаны качества дорог и основные требования толщина асфальта должна была составлять 5 сантиметров.

Также, согласно пункта 8.3 договора В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пени) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пени) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств.

В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

Согласно п. 4 ст. 12 Закона, под списком недобросовестных участников государственных закупок понимается перечень поставщиков, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случае, предусмотренном подпунктом 1) части первой настоящего пункта, организатор государственных закупок, заказчик не позднее тридцати календарных дней со дня, когда потенциальному поставщику или поставщику станет известно о факте нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, должен привлечь такого потенциального поставщика или продукцию в суд, должен обратиться с иском о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства.


**Сумма иска:**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"	0,00
---	------

**Перечень прилагаемых документов:**

1. АЯКС иск.docx
2. contract\_orig\_18054659.pdf
3. Аякс-78 (2).pdf
4. «КЕРБУЛАК АУДАНЫНЫН (3).pdf
5. Касенов оким (1).pdf
6. ПОЛОЖЕНИЕ ГУ (1).pdf
7. Справка БИН (1) (1).pdf
8. Уд.личность Касенов Е.С. (1) (1).pdf

Подписал(а) КАСЕНОВ ЕРБОЛ СЕРИКОВИЧ





Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының  
Сот кабинеті | "Төрелік" АЖ

Судебный кабинет | ИС "Төрелік"  
Верховного Суда Республики Казахстан

Judicial office | IS "Torelik"  
of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan

Құжат нөмірі (номер документа): 193313106472074


ЖСН/БСН (ИИН/БИН): 130940009212

Жіберілген күні (Дата отправки): 18.07.2024

9. WhatsApp Image 2024-07-18 at 17.25.32 (1).jpeg
10. WhatsApp Image 2024-07-18 at 17.25.32.jpeg
11. WhatsApp Image 2024-07-18 at 17.25.31 (1).jpeg
12. WhatsApp Image 2024-07-18 at 17.25.31.jpeg
13. WhatsApp Image 2024-07-18 at 17.25.28.jpeg



Подписал(а) КАСЕНОВ ЕРБОЛ СЕРИКОВИЧ



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.